

Freibad Wolfsberg - 1. BA
Einbau GfK-Schwimmbecken und Technik

Kostenzusammenstellung		Stand 05.09.2023	Auszahlung 2023	2024
	brutto			
Bauprojekt K. Schmidt GmbH	68.288,65 €	Auftrag erteilt	53.288,65 €	15.000,00 € nur tlw. Abrechnung in 2023!
AZUR GmbH & Co. KG / Schwimmbecken	342.130,95 €	Auftrag erteilt	342.130,95 €	
AZUR GmbH & Co. KG / Kinderplanschbecken	30.702,00 €	Auftrag erteilt	0	30.702,00 € Leistung in 2024
Ing.büro Worschech / Herr Scholz	9.996,00 €	Auftrag erteilt	9.996,00 €	
HTS / Streifenfundament Becken	36.994,48 €	Auftrag erteilt	36.994,48 €	
Gebühren Baugenehmigung usw	1.000,00 €	pauschal	1.000,00 €	
HGT - Nachtrag HTS	42.141,71 €	Auftrag erteilt	42.141,71 €	
	bisher gebunden	531.253,79 €	brutto	

noch zu vergeben in 2023:

Technik und Folie	312.000,00 €	Kostenberechnung	312.000,00 €
Bodenplatte, Abbruch, Verfüllung	190.000,00 €	Kostenberechnung	190.000,00 €

noch zu vergeben in 2023: **502.000,00 €** **987.551,79 €** Auszahlung in 2023

noch zu vergeben in 2024:

Außenanlagen inkl. Rutsche	116.000,00 €	Kostenberechnung	
----------------------------	--------------	------------------	--

noch zu vergeben in 2024: **116.000,00 €** **116.000,00 €**

Baukosten insgesamt	1.149.253,79 €
abzüglich HH-Ansatz 2023	600.000,00 €
abzüglich üpl./apl. 2023	390.000,00 €

noch zur Ausfinanzierung benötigt: 159.253,79 €  **davon nach 2024: 161.702,00 €** HH-Anmeldung 2024