

BV: Obersdorf, Modernisierung Turnhalle
 Projekt-Nr.: 1908

NT = Nachtrag
 MIK = Minderkosten durch Mengenminderung
 MK = Mehrkosten durch Mengenmehrung, NT - Nachtrag

Los Nr.	Kosten-gruppe	Gewerk/Firma	Kostenberechnung 30.12.2019	Kostenberechnung 30.12.2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Anmerkungen / Hinweise	Kosten-anschlag	zusätzliche Leistungen	MK /NT/MIK	Betrag brutto (m.Nachlaß)	Gesamt-auftrag	Kostenfest-stellung	Ablauf-Gewährleistun-g
	200		10.000,00	10.000,00		10.000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
		Herrichten								in Aussenanlagen enth.					
		Abwasseranschluss													
		Trinkwasseranschluss													
		Gasanschluss													
		Elektroanschluss													
		Erschliessung													
	300	Bauwerk	474.000,00	487.033,44	0,00	411.036,79	266.653,55		755.009,48			755.009,48	755.009,48	63.834,04	
1		Gerüstbauarbeiten	14.000,00	14.106,96		15.756,79		Fa. Binnemann	15.756,79			27.889,79	27.889,79	0,00	
						12.133,00			12.133,00	Nachtrag 1	NT				
2		Dacharbeiten	102.000,00	107.457,00		158.547,48	35.798,55	Fa. Gorgas	179.997,01			194.346,03	194.346,03	0,00	
									10.829,00	Nachtrag - Rückb. Glasf.	NT				
									3.520,02	Nachtrag - Traufe Halle	NT				
5		Fenster/Aussentüren	10.800,00	14.005,50		15.120,25		Fa. Krüger	15.120,25			15.120,25	15.120,25	15.346,23	
		Stahlbau Sanitärtrakt				1.190,00		Fa. Kasanilt	1.190,00			1.190,00	1.190,00	1.176,91	
		Stahlbau Fassade					35.322,00	Fa. Kasanilt	30.786,49			30.786,49	30.786,49	0,00	
6		Fassadenarbeiten	98.000,00	96.082,98		46.082,98	50.000,00	Fa. Gorgas	118.348,30	ohne Stahlbau		118.348,30	118.348,30	0,00	
		Betonsanlierung	7.300,00					in Los 7 enthalten							
		Abbrucharbeiten	15.100,00					in Los 7 enthalten							
7		Maurer- und Putzarbeiten	19.100,00	66.781,00		130.139,29		Fa. Komplett Bau	130.139,29			123.739,55	123.739,55	0,00	
									-5.837,30	Nachtrag 1	MIK				
									-562,44	Nachtrag 2	MIK				
		Trockenbauarbeiten	19.100,00					in Los 7 enthalten				0,00	0,00	0,00	
10		Estricharbeiten	5.100,00	5.100,00		5.100,00		Fa. Bartnitzek	2.499,00			2.499,00	2.499,00	2.448,46	
11		Fliesenarbeiten	18.900,00	18.900,00		9.000,00	11.900,00	Fa. Schirmer	29.022,43			32.222,43	32.222,43	0,00	
									3.200,00	Nachtrag 1					
12		Maler- und Bodenbelagarbeiten	26.100,00	26.100,00		3.100,00	10.000,00	Fa. Röthel	12.408,43	Bodenbelag entf.		12.408,43	12.408,43	0,00	
13		Innentüren/Tischlerarbeiten	10.200,00	10.200,00			10.200,00	Fa. Bassüner	26.186,22			44.186,22	44.186,22	0,00	
									18.000,00	Nachtrag Tore Halle					
14		Prallwand	26.000,00	29.000,00			29.000,00	Fa. Braunert	34.545,70	ohne Verkleidung		34.545,70	34.545,70	0,00	
15		Sportboden	39.100,00	39.100,00			39.100,00	Fa. SBS	70.198,22			70.198,22	70.198,22	0,00	
8		Verglasung Halle	63.200,00	60.200,00		27.000,00	33.200,00	Fa. Gebra Alsen	78.007,59			47.529,07	47.529,07	44.862,44	
									-30.478,52	Minderleistungen	MIK				
15		Verkleidung Halle Innen										0,00	0,00	0,00	
	400	Haustechnik	130.200,00	149.500,00	0,00	78.000,00	86.341,47		164.341,47			164.341,47	164.341,47	0,00	
3		Sanitär	32.800,00	32.800,00		75.000,00	36.073,33	Fa. Hartmann & Buchholz	111.073,33			111.073,33	111.073,33	0,00	
		Heizung	41.300,00	41.300,00				in Los 3 enthalten							
		Lüftung	9.200,00	9.200,00				in Los 3 enthalten							
4		Elektro	41.700,00	66.200,00		3.000,00	50.268,14	Fa. EMS Schulze	53.268,14			53.268,14	53.268,14	0,00	
		Fernmelde- u. Informationst.	5.200,00					in Los 4 enthalten				0,00	0,00		
	500	Aussenanlagen	81.700,00	53.131,00	0,00	0,00	64.300,00		36.300,00			36.300,00	36.300,00	0,00	
16		Aussenanlagen	81.700,00	53.131,00			36.300,00		36.300,00			36.300,00	36.300,00	0,00	
							28.000,00								
	600	Ausstattung	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
		Ausstattung	13.800,00	13.800,00			13.800,00					0,00	0,00	0,00	
	700		85.300,00	81.600,00	8.356,17	50.020,00	22.606,58		77.682,75			80.982,75	80.982,75	0,00	
		Architekt Vorplanung	8.100,00	8.100,00	8.356,17			Architekt Goldschmidt	8.356,17			8.356,17	8.356,17	0,00	

Los Nr.	Kosten-gruppe	Gewerk/Firma	Kostenberechnung 30.12.2019	Kostenberechnung 30.12.2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Anmerkungen / Hinweise	Kosten-anschlag	zusätzliche Leistungen	MK /NT/Mik	Betrag brutto (m.Nachlaß)	Gesamt-auftrag	Kostenfest-stellung	Ablauf Gewährleistung
		Architekt Ausführung	56.000,00	56.000,00		33.000,00	22.606,58	Architekt Goldschmidt	55.606,58			55.606,58	55.606,58	0,00	
		Fachplanung Statik	10.000,00	10.000,00		9.520,00		Ing. Büro Schade	9.520,00			9.520,00	9.520,00	0,00	
		Fachplanung ELT	4.200,00	4.200,00		4.200,00		Ing. Büro Mußfeldt	4.200,00			4.200,00	4.200,00		
		ENEV	7.000,00	3.300,00		3.300,00		Architekt Goldschmidt				3.300,00	3.300,00		
		Gesamt brutto	795.000,00	795.064,44	8.356,17	549.056,79	453.701,60		1.033.333,70			1.036.633,70	1.036.633,70	63.834,04	

238.333,70 Mehrkosten



Lars Goldschmidt, Architekt